

## **Информация**

**о результатах проверки законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета городского округа на выполнение работ по объекту «Ландшафтное обустройство Белгородской агломерации, Северное направление, от ул. А. Невского до ул. Новая» в рамках муниципальных контрактов от 02.07.2012 г. и от 28.05.2012 г.**

Проверка проведена в соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты города Белгорода на 2013 год.

Объектами проверки являлись МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г. Белгорода и МБУ «Управление Белгорблагоустройство».

В городском округе «Город Белгород» по состоянию на 1 ноября 2013 года не принят нормативный документ, касающийся правил создания новых объектов озеленения в связи с чем при проверке применялись Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденные Приказом Госстроя РФ от 15 декабря 1999 года № 153 (далее – Правила), носящие рекомендательный характер, но созданные в целях регламентации основных вопросов ведения зеленого хозяйства и предназначенные для всех предприятий, занимающихся вопросами создания, охраны и содержания озелененных территорий, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, применяемые при вынесении решений судьями Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации (например, Определение ВАС РФ от 30.09.2010 № ВАС-12741/10 по делу № А35-7215/08-с13, Определение Верховного Суда РФ от 03.09.2008 № 58-Г08-12 и т.д.):

На основании результатов проведения открытого аукциона в электронной форме МКУ УКС Администрации г. Белгорода 28 мая 2012 года заключен муниципальный контракт с ООО «Европейский газон» на общую сумму 6 418,7 тыс. рублей для выполнения работ по озеленению проверяемого участка со сроком исполнения до 30 ноября 2012 года. Акты приемки выполненных работ в соответствии со сроками исполнения работ представлены подрядчиком на общую сумму контракта. Виды и объемы выполненных работ по актам соответствуют локальному сметному расчету.

Акт приемки объекта подписан всеми членами комиссии без замечаний.

По результатам проверки установлены в том числе следующие недостатки и нарушения:

- для проверки представлены только картографические материалы с нанесением схемы посадки деревьев и кустарников, а также ведомость элементов озеленения с указанием породного и возрастного состава саженцев.

В нарушение части 1.3. Правил фактическое производство работ по объекту производилось без утвержденной рабочей проектной документации.

В нарушение п.п. 2.2.3, 2.2.9 и 2.2.13 Правил перед подготовкой проекта не были проведены мероприятия по проведению анализа плодородия почвы

на проверяемом участке;

- заявка на организацию размещения муниципального заказа городского округа «Город Белгород», представленная МКУ УКС Администрации г. Белгорода в управление муниципального заказа администрации города Белгорода, составлена с нарушением пунктов 1, 7 части 4 статьи 41.6. Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ, так как фактически не содержит требований к качеству услуг, к результатам выполняемых работ, а также не содержит фактического указания места проводимых работ. В заявке отражены только общие требования для проведения строительно-монтажных работ без учета особенностей создания объектов озеленения. В качестве места проведения работ указано: г.Белгород, Северное направление от ул.А.Невского до ул.Новая. Фактически подрядчиком выполнялись работы на участке с правой (четной ) стороны проспекта Б.Хмельницкого от автосалона Nissan до Ротонды;

- в нарушение раздела 4 Правил при приемке выполненных работ в акте комиссии не были отражены результаты оценки качества и соответствие требованиям посадки растений, а также соответствие ассортимента, стандарта и размещения посадок проектному решению;

- дефектная ведомость и локальный сметный расчет составлены МКУ УКС Администрации г. Белгорода без привязки к проекту. Ассортиментный перечень саженцев и размещение посадок также не соответствуют проекту;

- в нарушение п.1.6.1. Правил органом местного самоуправления не установлен порядок приемки законченных объектов озеленения в эксплуатацию, а также состав комиссии по приемке;

- в нарушение п. 4.20. Правил на момент проверки объект озеленения, законченный в ноябре 2012 года, не передан на содержание эксплуатирующей организации в установленном порядке;

- при контрольных проверках выполненных работ в натуре, а также исполнения гарантийных обязательств по восстановлению отпада, проведенных в октябре 2013 года, установлена недостача 168 саженцев и излишек 4 000 кв.метров рулонного газона. Заказчиком объекта не был документально зафиксирован отпад растений.

В мае-июне 2013 года подрядчиком ООО «Европейский газон» заново была выполнена подготовка почвы под газон в объеме 22 000 кв.метров, в том числе 18 000 кв.метров площади по контракту от 28 мая 2012 года и 4 000 кв.метров не предусмотренной контрактом, проведена укладка рулонного газона на площади 4 000 кв.метров и посев газона на площади 18 000 кв.метров, а также восстановлена система полива. Стоимость выполненных работ по представленной подрядчиком смете составила 1 664,8 тыс. рублей (к оплате не предъявлялась). Уход за газоном, посаженными деревьями и кустарниками в течение всего вегетационного периода 2013 года осуществлял подрядчик, что подтверждается договором от 1 апреля 2013 года № 7571 с ГУП «Белводоканал» на отпуск холодной питьевой воды на полив зеленых насаждений из поливочного водопровода и ежемесячными актами за период с мая по сентябрь 2013 года;

- в ходе проверки Муниципальным бюджетным учреждением «Управление Белгорблагоустройство» представлены результаты инвентаризации зеленых насаждений по проспекту Б.Хмельницкого, которая проведена с нарушениями требований Методики инвентаризации городских зеленых насаждений, разработанной Академией коммунального хозяйства им. К.Д.Памфилова Министерства строительства России (1997 г.): не осуществляется технический учет зеленых насаждений, отсутствует полный перечень деревьев на проверяемом объекте с определением типа насаждения, породы, возраста растений и их состояния, не проводится инвентаризация кустарников, газонов и цветников, не составляются инвентарные планы ландшафтно-архитектурных объектов, а также их паспорта.

МКУ УКС Администрации г. Белгорода заключен муниципальный контракт от 2 июля 2012 года с ООО «Белгороддорстрой» на общую сумму 1 581,3 тыс. рублей для выполнения работ по объекту «Ландшафтное обустройство Белгородской агломерации, Северное направление, от ул.А.Невского до ул.Новая (дорожные работы)».

Акт приемки выполненных работ в соответствии со сроками исполнения работ представлен подрядчиком на общую сумму контракта. Виды и объемы выполненных работ по актам соответствуют локальному сметному расчету.

При проверке выполненных работ в натуре установлено, что площадь устройства асфальтобетонного покрытия двух парковочных карманов в районе дома №169 по проспекту Б.Хмельницкого и малого проезда на участке от автовокзала до ТРЦ «РИО» соответствует объемам в акте выполненных работ.

По итогам контрольного мероприятия направлено представление МКУ УКС Администрации г. Белгорода, письмо в адрес МБУ «Управление Белгорблагоустройство», информационные письма в адрес департамента строительства и архитектуры и департамента городского хозяйства администрации города Белгорода.

**Председатель  
Контрольно-счетной палаты  
города Белгорода**

**В.Спицын**