

Информация
о результатах проверки целевого и эффективного использования средств
бюджета городского округа, направленных на реализацию городской
целевой программы «Реконструкция и капитальный ремонт
образовательных учреждений (2012-2016 годы)»
в 2012 г. и 9 месяцев 2013 года

Проверка проведена в соответствии с планом работы на 2013 год.

Объектами проверки являлись управление образования администрации г. Белгорода (управление образования), МКУ «Центр ресурсного обеспечения муниципальных образовательных учреждений» (МКУ ЦРО), муниципальные образовательные учреждения г. Белгорода (*выборочно*).

Городская целевая программа «Реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений (2012-2016 годы)» (Программа) утверждена постановлением администрации г. Белгорода от 13.02.2012г. № 20. Разработчиком Программы являлось управление образования с осуществлением функции координации деятельности по реализации мероприятий.

В проверяемом периоде муниципальными заказчиками - муниципальными бюджетными образовательными учреждениями города Белгорода на проведение ремонтных работ и поставку товаров (*оснащение групп старшего дошкольного возраста*) в соответствии с требованиями Федерального закона РФ № 94-ФЗ заключались муниципальные контракты по итогам проведения открытых аукционов в электронной форме и запросов котировок цен, а также договоры, не превышающие 100,0 тыс.рублей в квартал на одноименные работы и услуги.

МКУ ЦРО с каждым муниципальным образовательным учреждением города ежегодно заключаются договоры о безвозмездном оказании услуг, на основании которых, в рамках выполнения Программы, осуществлена подготовка дефектных ведомостей и сметных расчетов на программные объекты реконструкции и ремонта с обязательной проверкой сектором финансово-экономического анализа отдела договорных отношений и правового регулирования управления реализацией инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и капитальному ремонту администрации г. Белгорода на соответствие нормативной документации и примененных индексов удорожания сметной стоимости строительства.

Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий Программы утверждены:

- на 2012 год в общей сумме 39 197,0 тыс.рублей с освоением бюджетных средств в объеме 38 852,4 тыс.рублей (*99,2 процента*);

- на 2013 год – 76 297,0 тыс.рублей. За 9 месяцев 2013 года согласно бюджетной отчетности на выполнение программных мероприятий направлено бюджетных средств в общем объеме 33 421,1 тыс.рублей (*43,9 процента плановых годовых назначений*).

За период с 1.01.2012г. по 30.09.2013г. нецелевого использования бюджетных средств не установлено.

Вместе с тем установлено в том числе:

- в нарушение Положения о порядке разработки, утверждения и реализации городских целевых программ (*постановление администрации г. Белгорода от 27.04.2009г. № 75 (с изм.)*) управлением образования объем необходимых средств на 2013 финансовый год не уточнен (*п. 4.3. Положения*), предложения главе администрации города Белгорода о внесении в Программу изменений не вносились (*п.5.2. Положения*);

- заключались дополнительные соглашения к муниципальным контрактам после окончания и принятия выполненных работ;

- имели место факты выполнения ремонтных работ до проведения обязательной проверки расценок сметной документации сектором финансово-экономического анализа отдела договорных отношений и правового регулирования управления реализацией инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и капитальному ремонту администрации г. Белгорода;

- объемы работ по капитальному ремонту спортивного зала, проводимому в МБОУ «Гимназия № 5» в 2012 году, по дефектной ведомости и локальному сметному расчету, представленных в составе конкурсной документации на торги, не соответствуют друг другу по нескольким позициям в сторону уменьшения;

- заключенные муниципальными образовательными учреждениями договоры до 100,0 тыс.рублей в квартал имеют ряд недостатков и нарушений требований главы 3 Гражданского кодекса РФ;

- на момент проверки не функционирует бассейн МБОУ «Гимназия №22» ввиду отсутствия специализированного оборудования, что привело к неэффективному расходованию средств бюджета городского округа в сумме 5 058,6 тыс.рублей. Поставка и монтаж требуемого оборудования запланированы на II-IV квартал 2014 года (*постановление администрации г. Белгорода от 31.12.2013г. № 274 «Об утверждении Перечня мероприятий, финансируемых из бюджета городского округа «Город Белгород» в 2014 году*);

- состав рабочей комиссии по проверке выполненных ремонтно-строительных работ в зданиях образовательных учреждений утвержден лишь в сентябре 2013 года, при этом порядок (правила) приемки выполненных работ и форма акта рабочей приемочной комиссии не утверждены, что не отвечает положениям Ведомственных строительных норм ВСН 42-85 «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий», утвержденных приказом Государственного комитета по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР от 7.05.1985г. № 135;

- в актах рабочей приемочной комиссии отсутствуют общие показатели объемов выполненных работ и контрольных измерений, проведенных членами комиссии при приемке работ;

- нарушения Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ (*утв. Приказом Минфина РФ от 21.12.2011г. № 180-н и Приказом Минфина РФ от 21.12.2012г. № 171-н*) в части правомерности отнесения расходов на соответствующие статьи (подстатьи) КОСГУ в общей сумме 150,7 тыс.рублей.

Проверкой установлен ряд нарушений требований
Федерального закона РФ № 94-ФЗ:

- п. 10 ст. 9 Федерального закона РФ № 94-ФЗ, неисполнение условий муниципальных контрактов и договоров в части несоблюдения подрядчиками сроков выполнения и сдачи работ;

- п. 9 ст. 9 Федерального закона РФ № 94-ФЗ в части несоблюдения заказчиками сроков оплаты выполненных работ;

- ст. 55 Федерального закона РФ № 94-ФЗ: дробление общей суммы на договоры до 100,0 тыс.рублей, заключение договоров без проведения процедуры торгов на суммы, превышающие 100,0 тыс.рублей в квартал на одноименные работы.

По результатам проверки направлено представление Контрольно-счетной палаты для принятия соответствующих мер в адрес управления образования администрации г. Белгорода, информационное письмо в департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Белгорода.

**Председатель
Контрольно-счетной палаты
города Белгорода**

В.Спицын

Корпункова Н.К.
8 (4722) 23-30-77